

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย นางสาวสรานัทธ์ อนุมัตริราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘/๔๑๒ หมู่ ๑ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๒๐๓๐๗๕๒ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และบริษัท เพียวริช จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๒๕๕๔๔๐๑๖๔๑ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘/๔๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย นายก้องภพ มณีบุช ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือสัญญาข้อตกลงกิจการร่วมค้า MCO Joint Venture ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ เลขที่ ๒๕๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ข้อ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาในวรรคหนึ่ง

จากเดิม ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิตล เลขที่ ๑๕๔๓๙๙๔๖ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๒๓,๒๘๙ บาท (ห้าล้านสองหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

เป็น ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๔๓๗.๖๖ บาท (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาเพิ่มเติม มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรานัทธ์ อนุมัตริราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีบุช)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture

ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม...

ต้นฉบับ

- ๒ -

ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ดังนี้

ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง จากเดิม ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๐๐,๔๖๕,๗๗๙.- บาท (หนึ่งร้อยล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖,๕๗๒,๕๒๗.๖๐ บาท (หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาท หกสิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ

เป็น ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๐๑,๓๑๔,๕๑๐.๑๕ บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖,๖๒๘,๐๕๒.๐๗ บาท (หกล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันห้าสิบสองบาท เจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ

ข้อ ๔ งวดที่ ๒๔ จากเดิม จำนวนร้อยละ ๗.๒๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๗,๓๑๓,๙๐๘.๗๑ บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดบาท เจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๗๓๑,๓๙๐.๘๗ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพัน สามร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) รวมจ่ายจริงเป็นเงิน ๖,๕๘๒,๕๑๗.๘๔ บาท (หกล้านห้าแสนแปดหมื่นสอง พันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๒๔) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้วตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

เป็น งวดที่ ๒๔ เบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒๒๔,๔๒๔.๔๙ บาท (สองแสนสองหมื่น สี่พันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ รายการเสาเข็ม คอ. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร จำนวน ๑๔๗ ต้น แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒๕ เบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖๒๔,๓๐๖.๖๖ บาท (หกแสน สองหมื่นสี่พันสามร้อยหกบาทหกสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายการ (ค่างานระบบป้องกันกันซึม) แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรานฎภัทร อนุมิตรราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีบุช)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture

ข้อ ๔ งวดที่ ๒๖...

ต้นฉบับ

- ๓ -

งวดที่ ๒๖ จำนวนร้อยละ ๗.๒๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๗,๓๑๓,๙๐๘.๗๑ บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดบาท เจ็ดสิบบาทแปดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๗๓๑,๓๙๐.๘๗ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) รวมจ่ายจริงเป็นเงิน ๖,๕๘๒,๕๑๗.๘๔ บาท (หกล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๒๔) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ สามารถเบิกจ่ายข้ามงวดงานได้

ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ ๑๗ ค่าปรับในวรรคหนึ่ง ดังนี้

จากเดิม หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๐๐,๔๖๕.๗๘ บาท (หนึ่งแสนสี่ร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทแปดสตางค์)

เป็น หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (๐.๑๐%) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน หรือคิดเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๐๑,๓๑๔.๕๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสามร้อยสิบสี่บาทห้าสิบบาทแปดสตางค์)

ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเปลี่ยนแปลงความยาวเสาเข็ม คอ. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร จากความยาว ๒๖ เมตร จำนวน ๑๕๐ ต้น เป็นความยาว ๒๘ เมตร จำนวน ๑๔๗ ต้น เนื่องจากผลการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี Dynamic Load Test พบว่าเสาเข็มสามารถรับน้ำหนักได้ตามแบบที่ความยาว ๒๘ เมตร ราคาปริมาณงานเดิม เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๒๒,๖๘๗.๕๐ บาท (สามล้านสองหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทแปดสตางค์) ราคาปริมาณงานใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๐๙,๙๔๑.๘๘ บาท (สามล้านสองแสนเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทแปดสตางค์) ปริมาณงานใหม่มากกว่าปริมาณงานเดิม เป็นจำนวนเงิน ๒๒๔,๒๕๔.๓๘ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาทสี่สิบบาทแปดสตางค์) และแก้ไขแบบแปลน เลขแบบ วค.-๐๗ แผ่นที่ ๕๒, วค.-๐๘ แผ่นที่ ๕๓, วค.-๑๓ แผ่นที่ ๕๘, วค.-๑๔ แผ่นที่ ๕๙ และ วค.-๑๙ แผ่นที่ ๖๔

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรานุกัทร อนุมิตรราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้าง...



ต้นฉบับ

- ๔ -

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเพิ่มงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ค่างานระบบป้องกันกันซึม) เนื่องจากตามแบบวิศวกรรมโครงสร้างชั้นจอตลอดใต้ดินโครงการฯ มีระบบป้องกันความชื้นและการกันซึมของพื้นชั้นล่างที่ติดกับพื้นดิน โดยใช้เป็นแผ่นกันซึมหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ มิลลิเมตร มีความจำเป็นต้องมีระบบงานปิดผิวแผ่นกันซึม โดยใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมปิดรอยต่อด้วยกาว PU บริเวณผนังชั้นจอตลอดใต้ดินและโดยรอบฐานรากอาคาร และงานคอนกรีตหยาบบริเวณใต้พื้นชั้นจอตลอดใต้ดิน เพื่อป้องกันมิให้แผ่นกันซึมนั้น มีความชำรุดเสียหาย อาจทำให้เกิดน้ำซึมผ่านเข้าโครงสร้างชั้นใต้ดินได้ โดยราคาปริมาณงานเดิม เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๗๒๗,๒๕๒.๓๑ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามแฉดสตางค์) ราคาปริมาณงานใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๒๔๘,๑๕๙.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ปริมาณงานใหม่มากกว่าปริมาณงานเดิมเป็นจำนวนเงิน ๖๒๐,๙๐๖.๖๖ บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยหกบาทหกสิบบาทสตางค์) และแก้ไขแบบแปลน เลขแบบ หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ดังนี้

- เลขแบบ วค.-๑๓/๑ แผ่นที่ ๕๘/๑ เป็นเลขแบบ วค.-๑๓/๒ แผ่นที่ ๕๘/๒
- เลขแบบ วค.-๑๔/๑ แผ่นที่ ๕๙/๑ เป็นเลขแบบ วค.-๑๔/๒ แผ่นที่ ๕๙/๒
- เลขแบบ วค.-๑๖ แผ่นที่ ๖๑ เป็นเลขแบบ วค.-๑๖/๑ แผ่นที่ ๖๑/๑
- เลขแบบ วค.-๑๙/๑ แผ่นที่ ๖๔/๑ เป็นเลขแบบ วค.-๑๙/๒ แผ่นที่ ๖๔/๒
- เลขแบบ วค.-๒๐ แผ่นที่ ๖๕ เป็นเลขแบบ วค.-๒๐/๑ แผ่นที่ ๖๕/๑
- เลขแบบ วค.-๒๑ แผ่นที่ ๖๖ เป็นเลขแบบ วค.-๒๑/๑ แผ่นที่ ๖๖/๑
- เลขแบบ วค.-๒๓ แผ่นที่ ๖๘ เป็นเลขแบบ วค.-๒๓/๑ แผ่นที่ ๖๘/๑
- เลขแบบ วค.-๒๔ แผ่นที่ ๖๙ เป็นเลขแบบ วค.-๒๔/๑ แผ่นที่ ๖๙/๑
- เลขแบบ วค.-๒๕ แผ่นที่ ๗๐ เป็นเลขแบบ วค.-๒๕/๑ แผ่นที่ ๗๐/๑
- เลขแบบ วค.-๒๖ แผ่นที่ ๗๑ เป็นเลขแบบ วค.-๒๖/๑ แผ่นที่ ๗๑/๑
- เลขแบบ วค.-๓๓ แผ่นที่ ๗๘ เป็นเลขแบบ วค.-๓๓/๑ แผ่นที่ ๗๘/๑



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรายุภัทร อนุมัติราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีนัฐ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture

ข้อ ๖ ความอื่น...

ต้นฉบับ

- ๕ -

ข้อ ๖ ความอื่นนอกเหนือจากที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้คู่สัญญายังคงบังคับตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรารุณภัทร อนุมัตริราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายก่อภพ มณีหนูช)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสมคิด ภูให้ผล)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

(ลงชื่อ) วาทีร้อยตรี.....พยาน

(นพพล อิมกมล)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

